



联合国
环境规划署

Distr.
LIMITED
UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/9
18 October 2002
CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书
多边基金执行委员会
第三十八次会议
2002年11月20日至22日，罗马

项目执行中的拖延

概述

1. 本文件是依照执行委员会前几次会议就执行中出现拖延的项目所作决定提出的。
2. 现备有各执行机构和双边机构关于这些项目的报告和要求提出的其他情况报告，供执行委员会成员索取。
3. 本文件第一节讨论了要求就其提出报告的项目。第二节讨论了执行机构提议撤销的项目。
4. 第 37/10(b)、37/12(b)、37/13(b)和 37/14(b)和(j)号决定要求波兰、环境规划署、工发组织和世界银行提出其他情况报告。所有这些报告都已经提出。

第一节：在执行中出现拖延的项目

5. 执行机构和双边机构根据最新资料对执行中出现拖延项目的现况作了修订，并且列述了关于自其上次向第三十七次会议提出报告以来这些项目是否取得任何进展的评估意见，其中包括以前被确定为存在执行拖延的项目和自第三十七次会议后被确定为存在执行拖延的项目。
6. 执行机构和双边机构将执行中出现拖延的原因分为 7 类(A 至 G)。
7. 在过去关于出现执行中拖延的项目的报告中，如果提出的原因超过一种，那么，拖延的原因便先归入 A 类，以便尽可能表明拖延是否首先由机构造成，如果拖延是企业造成，那么就归入 B 类，等等，等等。但是，监测、评价和财务小组委员会表示，它希望知道所有拖延原因。因此，表 1 提出了机构报告陈述的所有拖延原因，该表显示，拖延的最大原因是受益企业造成的(113)，然后依次是执行/实施机构(34)、技术原因(31)和政府(30)。

表 1

每个机构项目在执行中出现拖延的类别

类别编号	类别	比利时	法国	德国	世界银行	开发计划署	环境规划署	工发组织	共计
A	执行机构或实施机构				22	9	3		34
B	企业	1	3	1	41	44		23	113
C	技术性原因				8	13	7	3	31
D	政府	1	2		14	6	7		30
E	外部因素				15			3	18
F	执委会的决定								
G	不适用				10	5	1		16
N/A	不详			2	2				4
共计		2	5	3	112	77	18	29	246

正在解决拖延原因的项目

8. 各机构指出，现已取得不同程度的进展：在第三十七次会议列出的发生拖延的项目中，37 个项目已经完成，另有 21 个项目已从一个阶段进入另一个阶段，或者已经消除了执行中出现的拖延。可以认为这些项目已经走上正轨，今后可以不再作为在执行中出现拖延的项目提出进一步报告。

取得某些进展的项目

9. 有 92 个项目被划入取得某些进展的项目一类，将继续对这些项目进行监测。在这些项目中，有 61 个项目被执行机构划入已经取得进展的项目一类。然而，由于这些项目是在三年多以前核准的，所以被划为取得某些进展的项目，而且根据第 32/4 号决定对所有取得某些进展的项目的要求，应该继续监测这些项目。

规定了期限的项目

10. 在第三十七次会议上为四个项目制订了阶段目标和期限，其中三个项目实现了必要的阶段目标。因此，没有应该向第三十八次会议报告的自动撤销项目。

11. 执行委员会为阿根廷清洗项目(ARG/SOL/28/INV/91)一个组成部分规定了 2002 年 11 月的期限，规定 Buffalo SA 公司在 2002 年 11 月之前完成技术转换。将向第三十九次会议报告为这个目标努力的结果。

没有任何进展的项目

12. 表 2 显示向第三十八次会议报告的没有取得任何进展的项目。根据现行政程序，秘书处将发出可能撤销这些项目的通知。

表 2

没有取得任何进展的项目

项目编号	机构	项目名称	核准经费净额 (美元)	支付经费净额 (美元)
BOL/FOA/28/INV/10	比利时	在 Quimica Andina 硬质聚氨酯泡沫塑料生产中淘汰 CFC-11，改用 HCFC-141b 技术	108,480	0
CPR/REF/22/INV/208	世界银行	在 Wuhan New World Refrigeration Industrial Co. Ltd.对 CFC-12 中型开放式制冷压缩机进行改造	1,459,871	1,435,000
CPR/REF/22/INV/214	世界银行	在 Chongqing Bingyang Refrigerating Machine Co. 对 CFC-12 中型开放式制冷压缩机进行改造	1,805,370	1,512,477
CPR/REF/20/INV/175	世界银行	在 Tianjin Tian Shan Refrigeration Equipment Co.对 CFC-12 中型半封闭式制冷压缩机进行改造，改为生产 HCFC-22。	2,256,000	2,169,055
IND/HAL/18/INV/60	世界银行	在 Real Value Appliances Ltd.便携式灭火器中淘汰哈龙-1211，改用 ABC 化学粉末(ABC-DCP)和二氧化碳(CO ₂)	251,736	0
ARG/REF/19/INV/43	世界银行	在 Adzen S.A. C.I.F.家用冰箱制造厂淘汰 CFC	356,970	0
CPR/SOL/19/INV/171	开发计划署	在 Shanghai Novel CPT Corp. Factory 彩色显象管清洗流程中淘汰 CFC-113 和甲基氯仿。	849,950	685,710
CPR/SOL/23/INV/224	开发计划署	在 FUJIAN PUTIAN VIKAY Electronics Co. Ltd.生产线上淘汰 ODS (CFC-113)。	619,780	506,820
NIR/FOA/26/INV/35	开发计划署	Confidence Products and Services.在软质泡沫塑料生产中淘汰 CFC-11，改用 MeCl。	142,300	137,845
PAN/FOA/22/INV/09	开发计划署	在 Productos Moldeados America S.R. Ltda. (Plasticos Modernos)挤压聚苯乙烯泡沫塑料板生产中淘汰 CFC。	339,296	124,360
URT/FOA/26/INV/10	开发计划署	H.K. Foam 在软质聚氨酯泡沫塑料生产中淘汰 CFC-11，改用 MeCl。	7,957	7,957
GLO/SEV/21/TAS/130	环境规划署	编制政策工具实用手册	90,000	10,000
GLO/SEV/23/TAS/153	环境规划署	将三项指导方针和培训模式翻译成阿拉伯文、中文、法文和西班牙文。	360,000	260,000
GLO/SEV/30/TAS/206	环境规划署	举办臭氧层保护问题全球影像比赛	60,000	2,000
IND/SEV/30/TAS/253	环境规划署	制订政策和海关培训战略	50,000	12,000
KUW/SEV/30/CPG/01	环境规划署	拟定国家方案	30,000	29,000
LIR/SEV/27/CPG/01	环境规划署	拟定国家方案	50,000	10,000
CPR/REF/17/INV/119	工发组织	在 Hangzhou Xiling Holdings Co.对家用冰箱和冷柜工厂进行技术改造，以碳氢异丁烷和环戊烷替代 CFC-12 和 CFC-11。	2,790,320	2,479,705
CPR/REF/23/INV/222	工发组织	在 Bole Electric Appliances Group 冰箱厂淘汰 ODS。	1,469,029	1,145,659

项目编号	机构	项目名称	核准经费净额 (美元)	支付经费净额 (美元)
CPR/REF/26/INV/256	工发组织	在中国杭州 Hangli Refrigeration Ltd. 压缩机厂淘汰 CFC-12, 改用异丁烷技术和产品。	861,000	674,109

13. 建议执行委员会要求世界银行在与政府充分磋商后为 IND/REF/19/INV/92 号项目提出阶段目标, 世界银行已经向执行委员会连续两次会议报告, 该项目没有取得进展。

第二节: 提议第三十八次会议考虑可否撤销的项目

14. 各执行机构请求通过共同协议撤销表 3 列出的六个项目。应该指出, 已经为若干提议撤销的项目支付了大笔经费。

表 3

提议通过共同协议撤销的项目

项目编号	机构	项目名称	核准经费净额 (美元)	支付经费净额 (美元)	评论
ARG/FOA/23/INV/62	开发计划署	在 STRAPUR 连皮和软质模制泡沫塑料生产中改用非 CFC 技术	125,420	32,120	因为公司停止活动, 所以提议撤销。机构将在第三十八次会议上指出是否通过共同协议撤销。
ARG/FOA/23/INV/65	开发计划署	在 FRUEHAUF 隔温拖车所用硬质泡沫板生产中停止使用 CFC	136,725	134,235	因为破产, 所以提议撤销。
ARG/SOL/28/INV/90	世界银行	在 Siderar, SAIC 钢铁企业以水介机械系统代替轧钢机上使用的 1, 1, 1-三氯乙烷钢板洗涤系统	105,147	0	政府和机构同意
CPR/REF/23/INV/233	开发计划署	在 DEBAO Refrigeration Equipment Co. Ltd. 家用冰柜生产中淘汰 CFC 11 和 12	553,006	524,471	政府和机构同意
IDS/FOA/23/INV/75	世界银行	在 PT. Irc Inoac Indonesia 软质聚氨酯泡沫(片材)生产中淘汰 CFC-11	412,900	0	政府和机构同意
IDS/FOA/29/INV/115	世界银行	在 PT Sentra Sukses Selalu 硬质聚氨酯泡沫(喷射泡沫塑料)生产中逐步淘汰 CFC-11, 改用 HCFC-141b	539,579	0	政府和机构同意

建议

建议监测、评价和财务小组委员会向执行委员会建议:

1. 注意到关于项目执行中拖延问题的文件(UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/9)。

2. 赞赏地注意到比利时、法国、德国、波兰和四个执行机构向秘书处提交的关于存在执行拖延问题的项目的报告和其他情况报告。
3. 注意到秘书处和执行机构将根据秘书处对情况的评估——即：有进展、某些进展和没有进展，按照既定方针采取行动，并且根据要求提出报告和通知政府。
4. 注意到世界银行将在会议上提出 IND/REF/19/INV/92 的阶段目标。
5. 通过共同协议，撤销下述项目：
 - a. 开发计划署执行的“在阿根廷 STRAPUR 连皮和软质模制泡沫塑料生产中改用非 CFC 技术”(ARG/FOA/23/INV/62)，因为该公司已经停止活动，并且注意到，该项目核准经费为 125,420 美元，已经支付经费为 32,120 美元。
 - b. 开发计划署执行的“在阿根廷 FRUEHAUF 隔温拖车所用硬质泡沫板生产中停止使用 CFC”(ARG/FOA/23/INV/65)，因为该公司已经破产，并且注意到，该项目核准经费为 136,725 美元，已经支付经费为 134,235 美元。
 - c. 世界银行执行的“在阿根廷 Siderar, SAIC 钢铁企业以水介机械系统代替轧钢机上使用的 1, 1, 1-三氯乙烷钢板洗涤系统”(ARG/SOL/28/INV/90)，并且注意到，没有为该项目支出费用。
 - d. 开发计划署执行的“在中国 DEBAO Refrigeration Equipment Co. Ltd.家用冰柜生产中淘汰 CFC 11 和 12”(CPR/REF/23/INV/233)，并且注意到，该项目核准经费为 553,006 美元，已经支付经费为 524,471 美元。
 - e. 世界银行执行的“在印度尼西亚 PT. Irc Inoac 软质聚氨酯泡沫(片材)生产中淘汰 CFC-11”(IDS/FOA/23/INV/75)，并且注意到，没有为该项目支出费用。
 - f. 世界银行执行的“在印度尼西亚 PT Sentra Sukses Selalu 硬质聚氨酯泡沫(喷射泡沫塑料)生产中逐步淘汰 CFC-11，改用 HCFC-141b”(IDS/FOA/29/INV/115)，并且注意到，没有为该项目支出费用。
6. 要求执行机构将上述项目所有余额退还多边基金。
