



联 合 国
环 境 规 划 署



Distr.
LIMITED
UNEP/OzL.Pro/ExCom/31/7
1 June 2000
CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书
多边基金执行委员会
第三十一次会议
2000年7月5日至7日，日内瓦

执行方面的拖延：第30/10号和 第30/11号决定的执行情况

1. 执行委员会第30次会议审议了取消若干项目的问题，对这些项目都已寄出了可能取消的通知信件。委员会注意到据报告下列项目已经取得进展，因此决定不予取消，但应继续加以严密监测：

- 刚果回收和再循环制冷剂(PRC/REF/20/TAS/04) (开发计划署);
- Suavestar工厂：阿根廷软泡沫板 (ARG/FOA/20/INV/48) (开发计划署);
- Nutal公司：委内瑞拉的商业制冷投资项目 (VEN/REF/17/INV/40) (开发计划署);
- Andina公司：秘鲁的家用制冷投资项目 (PER/REF/15/INV/04) (开发计划署);
- 加强模桑比克淘汰ODS的体制安排(MOZ/SEV/15/INS/03) (环境计划署);
- 苏丹 Coldair 公司、现代制冷剂 and 金属家具公司、金属板行业 (SUD/REF/19/INV/06) (工发组织);
- 阿根廷Adzen S.A. C.I.F.公司(ARG/REF/19/INV/43) (世界银行);
- 在阿根廷奥罗拉家用制冷生产工厂淘汰CFC (ARG/REF/18/INV/35) (世界银行);
- 阿根廷Piragua S.A.公司和Piragua San Luis公司 (ARG/REF/18/INV/36) (世界银行);
- 印度尼西亚P.T. Foamindo Industri Uretan公司 (IDS/FOA/11/INV/12) (世界银行);
- 印度尼西亚P.T. Erlangga Trimanunggal Kusumah公司 (IDS/FOA/13/INV/16) (世界银行);
- 印度尼西亚Positive Foam Industry公司 (IDS/FOA/15/INV/19) (世界银行);
- 印度Real Value Appliances Ltd.公司(IND/HAL/18/INV/60) (世界银行). (第30/10号决定)

2. 执行委员会注意到Musimassejahtera Abadi项目进展极为有限(IDS/FOA/15/INV/30) (世界银行)，决定请世界银行确定是否可能有任何进展，并提出报告，供执行委员会第三十一届会议作出决定 (第 30/11号决定) 。

3. 本文件载有关于委员会第30次会议根据第30/10号和第30/11号决定进行密切监测的项目的资料，以及关于自上次报告以来进展情况的评估。其中还载有在肯尼亚发生滞港费问题的报告，以及世界银行就巴基斯坦现有项目的执行发生拖延而提出的请求。

需密切监测的项目

刚果(布拉柴维尔)回收和再循环制冷剂项目(PRC/REF/20/TAS/04) (开发计划署);

4. 计划于2000年2月在布拉柴维尔和黑角举办训练班。现已开始分发设备,但是,由于当地发生动乱,先前确定将得到设备的若干讲习班已不复存在。政府正在努力确定新的收益者。(最低进展情况:要求在会上提出报告。)

Suavestar: 阿根廷软泡沫板项目(ARG/FOA/20/INV/48) (开发计划署);

5. 该项目能否完成取决于PIERO工厂是否找到解决办法,因为这两个企业属于同一业主。开发计划署报告指出,对该项目的地点尚未作出决定。开发计划署原计划于1999年5月的一次访问已经推迟,因为臭氧机构不能参加。计划于1999年11月至12月间的另一次访问因总统大选而推迟到2000年2月。开发计划署还指出,设备已于2000年1月送交,3月开始安装。(有一些进展。)

Nutal公司: 对委内瑞拉商业制冷的投资项目 (VEN/REF/17/INV/40) (开发计划署);

6. 开发计划署报告指出,出售该公司的谈判没有成功。业主手术后康复,公司恢复运作,尽管生产进度十分缓慢。又确定了新的完成日期,定为2000年12月。开发计划署还指出,该公司准备转换技术,但是,2000年初在泡沫设备方面遇到一些困难。开发计划署/项目厅与该公司讨论了补偿增支经营费用问题,以便公司能够支付泡沫设备的修理费。审查报价后,将作出最后决定。然而,除了泡沫设备问题之外,该公司还库存了大量CFC压缩机。开发计划署指出,该公司同意设法出售部分库存。(没有进展—要求在会上提出报告,说明没有出售任何CFC设备的原因。)

Andina公司: 对秘鲁家用制冷的投资项目(PER/REF/15/INV/04) (开发计划署);

7. 该公司正在进行财务调整,并将其工业设施迁移到新的地点。政府和公司都要求再给一个宽限期,以便该公司重新开始生产并完成技术转换。政府发现该企业没有重新开始生产。开发计划署指出,该公司向政府保证将重新开始生产。(没有进展—要求在会上提出报告。)

加强模桑比克淘汰ODS的体制安排 (MOZ/SEV/15/INS/03) (环境计划署);

8. 2000年3月底为津巴布韦国家臭氧机构组织了一个特派团,讨论如何在模桑比克重新开始设立国家臭氧机构。现已开展活动,目前该国正在积极出席非洲系统最近的一次会议。(有一些进展。)

苏丹Coldair公司、现代制冷剂和金属家具公司、金属板行业(SUD/REF/19/INV/06) (工发组织);

9. 工发组织报告指出,金属板行业所需制冷设备已经订货,计划2000年1、2月间交付设备。Coldair公司已经转换技术。(有一些进展。)

阿根廷Adzen S.A. C.I.F.公司(ARG/REF/19/INV/43) (世界银行);

10. Adzen 公司虽然遇到财务困难，但已经同所有欠债方成功地拟订了还款计划(concurso)，预期2000年第二季度将签署一项次级赠款协定。(有一些进展。)

在阿根廷奥罗拉家用制冷生产工厂消除CFC (ARG/REF/18/INV/35) (世界银行);

11. 虽然该公司已经宣布破产，但仍在进行生产，因为工人合作社在经营这家工厂。工人合作社正在设法买下或租用工厂，但是，截至5月24日，这项努力没有任何进展。世界银行和臭氧机构允许该公司到6月底之前提供证据，证明该项目可行，否则世界银行将建议取消该项目。(没有进展—要求在会上提出报告。)

阿根廷Piragua S.A.公司和Piragua San Luis公司 (ARG/REF/18/INV/36) (世界银行).

12. 世界银行指出，该公司已经制订了一项偿债计划，但尚未确定该公司能否恢复活力。世界银行和臭氧机构允许该公司到6月底之前提供证据，证明该项目可行，否则世界银行将建议取消该项目。(没有进展—要求在会上提出报告。)

印度尼西亚P.T. Foamindo Industri Uretan公司 (IDS/FOA/11/INV/12) (世界银行);

印度尼西亚P.T. Erlangga Trimanunggal Kusumah公司 (IDS/FOA/13/INV/16) (世界银行);

印度尼西亚Positive Foam Industry公司 (IDS/FOA/15/INV/19) (世界银行);

13. 关于上述三个项目，秘书处以执行委员会的名义致函供应商(Beamech)，最新消息是，Fomindo、Erlangga和Positive这三家公司正在与Beamech公司谈判一项计划，拟于2000年3月派遣Beamech公司一名工程师启用这些机器。(有一些进展。)

印度Real Value Appliances Ltd.公司(IND/HAL/18/INV/60) (世界银行);

14. 世界银行报告指出，处理破产问题已取得进展，目前正在收取改组协定草案和公司财务健全证书。世界银行指出，它将向执行委员会第31次会议提出一项补充报告。(有一些进展—要求在会上提出报告。)

印度尼西亚Musimassejahtera Abadi公司的泡沫项目(IDS/FOA/15/INV/30) (世界银行)

15. 2000年5月4日，世界银行收到印度尼西亚政府口头证实的消息，指出不可能取得进展，建议取消该项目。世界银行正在等待印度尼西亚政府以书面形式证实其决定。(没有进展 — 收到世界银行的报告后，考虑在会上取消该项目。)

在肯尼亚发生的滞港费问题

16. 工发组织在执行委员会第30次会议之前，通知肯尼亚政府和基金秘书处，用多边基金资金购买的设备被扣在蒙巴萨。起初以为这是对政府给予这些的设备的免税问题产生误会而引起的。在等待解决免税期间发生了滞港费问题。尚未获得这些设备，因为领取设备时，必须交付滞港费。

17. 基金委员会将这一事项通知了执行委员会，委员会第30次会议决定，在解决工发组织的滞港费问题之前，停发今后给肯尼亚项目的资金 (第30/12号决定)。委员会还决定推迟为肯尼亚所核准的项目编制工作，直到消除阻碍执行现已核准项目的障碍为止(第30/31号和第30/44号决定)。

18. 2000年3月22日，工发组织通知秘书处，收货人肯尼亚铁路公司要求肯尼亚政府重新肯定其给予免税的待遇。2000年4月7日，肯尼亚政府要求基金秘书处提供有关滞港费的详细情况。秘书处于2000年4月11日向肯尼亚政府提供了有关该问题的资料，并要求肯尼亚政府将解决问题的办法通知秘书处，以期发放肯尼亚项目的资金。

19. 2000年4月26日肯尼亚政府给秘书处的传真指出，一俟决定免除关税和增值税，收货人就可以立即从入境港结关，避免累积滞港费。政府指出，为Aesthetics和Mirage Company Ltd.公司进口的设备不属此类。传真信件还指出，肯尼亚臭氧处到九个月之后才获悉这项延误事件。此外，政府还指出，它只能要求而不能强行规定免收滞港费。

20. 2000年4月28日，工发组织被要求根据肯尼亚政府4月26日的传真，就如何进一步处理肯尼亚项目作出评论。工发组织答复说，在运送这批设备之前以及这批设备抵达时，工发组织都向肯尼亚政府提供了资料。工发组织还指出，它定期向肯尼亚提出关于结关问题的备忘录。

世界银行关于巴基斯坦目前执行情况发生拖延而提出的补充要求

21. 世界银行要求执行委员会就巴基斯坦的四个项目提供指导和援助。世界银行指出，下列项目进展甚微或没有进展，有关企业对要求采取的行动作出的反应始终不佳：

- PAK/FOA/29/INV/21- Singer公司；
- PAK/FOA/29/INV/26 – Dawlance公司；
- PAK/FOA/29/INV/27 – United公司；
- PAK/FOA/29/INV/31-制冷机制造公司

22. 世界银行指出，United和Dawlance这两家公司表示，如果开始执行项目，公司就会出现负资金流动400,000美元。此外，制冷机制造公司持续一年半的“改变所有权”问题尚未解决。世界银行指出，1999年11月、1999年12月、2000年2月和2000年4月，Singer公司都没有按照约定安排与世界银行特派团会晤(Singer公司与世界银行的最后一次会晤是1999

年6月), 对世界银行财务调解人给该公司的信件也未作出答复。另外, 在1999年6月完成与世界银行国际泡沫专家协商之后, 要求Singer公司开始进行招标。世界银行指出, 将近一年之后, Singer公司似乎还没有开始招标。

23. 世界银行要求执行委员会对这些项目提供指导, 并要求秘书处以执行委员会的名义致函巴基斯坦政府, 指出由于上述企业没有取得进展, 亦未表现出坚定的决心, 如果不能对第32次会议提出这些项目取得进展的报告, 就可能取消这些项目。(秘书处同意世界银行的要求。)

建议

1. 注意到下列项目取得进展, 委员会将继续密切进行监测:

- 刚果(布拉柴维尔)回收和再循环制冷剂(PRC/REF/20/TAS/04) (开发计划署);
- Suavestar工厂: 阿根廷软泡沫板 (ARG/FOA/20/INV/48) (开发计划署);
- 苏丹 Coldair 公司、现代制冷剂和金属家具公司、金属板行业 (SUD/REF/19/INV/06) (工发组织);
- 阿根廷Adzen S.A. C.I.F.公司(ARG/REF/19/INV/43) (世界银行);
- 印度尼西亚P.T. Foamindo Industri Uretan公司 (IDS/FOA/11/INV/12) (世界银行);
- 印度尼西亚P.T. Erlangga Trimanunggal Kusumah公司 (IDS/FOA/13/INV/16) (世界银行);
- 印度尼西亚Positive Foam Industry公司 (IDS/FOA/15/INV/19) (世界银行);

2. 要求在会上就下列项目提出报告, 审议第32次会议是否应考虑取消这些项目, 在此之前应致函有关国家和执行机构, 通知它们如果不向第32次会议提出进展报告, 这些项目可能取消。

- Nutal公司: 对委内瑞拉的商业制冷投资 (VEN/REF/17/INV/40) (开发计划署);
- 在阿根廷奥罗拉家用制冷生产工厂消除CFC (ARG/REF/18/INV/35) (世界银行);
- 阿根廷Piragua S.A.公司和Piragua San Luis公司 (ARG/REF/18/INV/36) (世界银行);
- 印度Real Value Appliances Ltd.公司(IND/HAL/18/INV/60) (IND/HAL/18/INV/60) (世界银行);
- 巴基斯坦Singer公司泡沫项目 (PAK/FOA/29/INV/21) (世界银行)
- 巴基斯坦Dawlance公司泡沫项目 (PAK/FOA/29/INV/26) (世界银行)

- 巴基斯坦United公司泡沫项目 (PAK/FOA/29/INV/27) (世界银行)
 - 巴基斯坦制冷机制造公司泡沫项目 (PAK/FOA/29/INV/31) (世界银行)
3. 收到世界银行的报告后，审议取消下列项目：
- 印度尼西亚Musimassejahtera Abadi泡沫项目 (IDS/FOA/15/INV/30) (世界银行)
4. 审议工发组织关于肯尼亚滞港费问题的报告。
